



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



	SOLUÇÕES DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS EM COMPLEXO ESPORTIVO, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO INTERBAIRROS COM SOLUÇÕES DE DRENAGEM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA						
	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATIGUÁ/SP				09/04/2024		
	LOCAIS: RUA JOAQUIM SIMÕES - BAIRRO: SANTA ISABEL - CATIGUÁ-SP.						
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
PRAZO DE EXECUÇÃO	SERVIÇOS	VALOR	%EXECUTADA	Nº DA MEDIÇÃO	VALOR A PAGAR		
15 DIAS	QUADRAS DE VÔLEI						
	DRENAGEM	R\$ 5.111,65	100%	1	R\$ 5.111,65	R\$ 15.484,99	MEDIÇÃO 01
	FUNDAÇÃO	R\$ 1.367,84	100%	1	R\$ 1.367,84		
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$ 9.005,50	100%	1	R\$ 9.005,50		
30 DIAS	PORTÃO	R\$ 8.563,05	100%	2	R\$ 8.563,05	R\$ 69.449,14	MEDIÇÃO 02
	INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED	R\$ 13.477,52	100%	2	R\$ 13.477,52		
	ESPORTIVOS	R\$ 6.109,40	100%	2	R\$ 6.109,40		
	REVESTIMENTO DA QUADRA	R\$ 41.299,17	100%	2	R\$ 41.299,17		
PRAZO DE EXECUÇÃO	SERVIÇOS	VALOR	%EXECUTADA	Nº DA MEDIÇÃO			
15 DIAS	CALÇAMENTO						
	PREPARO DE TERRENO	R\$ 5.431,48	100%	1	R\$ 5.431,48	R\$ 5.431,48	MEDIÇÃO 01
30 DIAS	GUIAS E CONCRETAGEM	R\$ 28.091,93	100%	2	R\$ 28.091,93	R\$ 28.091,93	MEDIÇÃO 02

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL – CATIGUÁ/SP
CREA/SP: 506.922.936-0
ART: 2620240628497